Dodavatel: **Šibor stavby s.r.o.**
Litohoř 53
675 44 Litohoř
IČ: 03211649 *DIČ:* CZ03211649

C 83906 vedená u Krajského soudu v Brně

Peněžní ústav: FIO banka a.s.
Číslo účtu: 2601008007/2010
SWIFT kód: FIOBCZPP
IBAN kód: CZ29 2010 0000 0026 0100 8007

Příjemce:

Způsob dopravy:

FAKTURA - daňový doklad **102100005**

Objednávka: *Zakázka:*
Dod. list: *Konst. symbol:* 0308
Variabilní symbol: **102100005**

Odběratel:

Obec Lubnice

Lubnice 25
671 07 Lubnice
Česká republika

IČ: 00636835 *DIČ:*

Dodací a platební podmínky:
Datum splatnosti: **19.05.2021**
Forma úhrady: Převodním příkazem
Datum uskutečnění plnění: 19.04.2021
Datum vystavení: 19.04.2021

Označení dodávky	*Množství*	*MJ*	*Cena za MJ [CZK]*	*Sleva %*	*Cena bez DPH [CZK]*	*Sazba DPH v %*	*Celkem s DPH [CZK]*
Fakturujeme Vám provedené stavební práce na zakázce							
• "Obec Lubnice - Výstavba učebny pro pracovní činnosti na ZŠ Lubnice"	1		390 364,00		390 364,00	21	472 340,44
					390 364,00		472 340,44

Rekapitulace DPH v CZK

Sazba	Celkem základ	Celkem DPH	Předplatba s DPH	**Základ DPH**	**DPH**
0 %	0,00	-	0,00	0,00	-
15 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 %	390 363,64	81 976,36	0,00	390 363,64	81 976,36

(Zaokrouhlení: -0,36;21% DPH: -0,08)

Zaokrouhlení: -0,44 Kč
K úhradě: **472 340,00** Kč

Šibor stavby s.r.o.
Moravské Budějovice
675 44 Litohoř 53
IČ: 03211649 DIČ: CZ03211649

Přílohy:

Strana: 1 / 1

Fakturu vystavil: Šibor František siborstavby@siborstavby.cz
Tel.: 724 274 642 *Fax:*

Úrok z prodlení činí 0,050 % za každý den prodlení platby.

PREMIER.cz SYSTEM

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1 **SoD a dodatek číslo 1**	JKSO	801.32
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	**Přístavba třídy**	Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
709	**Škola Lubnice**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel	Obec Lubnice		
Dodavatel	Šibor stavby s.r.o.	Zakázkové číslo	709
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	14 468	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	375 896	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		390 364	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		390 364	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		390 364	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : Šibor stavby s.r.o.	Datum :
Podpis :	Podpis: Moravské Budějovice 675 44 Litohoř 53 IČ: 03211649 • DIČ: CZ03211649	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	390 364 Kč
DPH	21,0	%	81 976 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**472 340 Kč**

Poznámka :

Stavba :	709 Škola Lubnice	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Přístavba třídy	SoD a dodatek číslo 1

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	0	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	0	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	0				
4	Vodorovné konstrukce	0				
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	14 468				
9	Ostaní konstrukce a práce, bourání	0				
99	Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
997	Přesun sutě	0				
998	Přesun hmot	0				
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		0			
713	Izolace tepelné		131 164			
730	ÚTI +ZTI	0	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
763	Konstrukce suché výstavby		50 622			
764	Konstrukce klempířské	0	0			
765	Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské		38 205			
767	Konstrukce zámečnické		0			
771	Podlahy z dlaždic		63 567			
781	Dokončovací práce - obklady		1 567			
783	Nátěry	0	79 756	0	0	0
784	Dokončovací práce - malby a tapety		11 015			
M21	Elektromontáže	0	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**14 468**	**375 896**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	390 364	0
Oborová přirážka	0	0,0	390 364	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	390 364	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	390 364	0
Zařízení staveniště	0	0,0	390 364	0
Provoz investora	0	0,0	390 364	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	390 364	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	390 364	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**709 Škola Lubnice**	Rozpočet: 1
Objekt :	**SO 01 Přístavba třídy**	smluvní rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	295,00	0,00
2	131201109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000	25,40	0,00
3	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,000	415,60	0,00
4	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	0,000	29,60	0,00
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	255,30	0,00
6	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	19,80	0,00
7	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	0,000	205,00	0,00
8	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	0,000	18,30	0,00
9	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	0,000	214,80	0,00
10	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	0,000	105,30	0,00
11	*58343930*	*kamenivo drcené hrubé frakce 16-32*	*t*	*0,000*	*355,00*	*0,00*
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**0,00**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
12	271532211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 32 - 63 mm	m3	0,000	1 450,00	0,00
13	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3	0,000	1 395,00	0,00
14	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,000	2 915,50	0,00
15	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	0,000	415,00	0,00
16	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	0,000	110,00	0,00
17	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	29 950,00	0,00

18	274321311	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0,000	3 115,00	0,00
19	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	0,000	315,00	0,00
20	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	0,000	65,00	0,00
21	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	39 870,00	0,00
22	279113146	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	0,000	1 950,00	0,00
23	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	39 870,00	0,00
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**0,00**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
24	311235191	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 380 mm	m2	0,000	1 395,00	0,00
25	311235221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 440 mm	m2	0,000	1 890,00	0,00
26	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus	0,000	515,00	0,00
27	317168057	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm	kus	0,000	1 115,00	0,00
28	317234410	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou	m3	0,000	5 715,00	0,00
29	317998113	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 80 mm	m	0,000	69,60	0,00
30	317998115	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm	m	0,000	71,30	0,00
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**0,00**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
31	417238213	Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm	m	0,000	265,00	0,00
32	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3	0,000	3 980,00	0,00
33	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	0,000	422,00	0,00
34	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	0,000	89,50	0,00
35	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	38 980,00	0,00
36	430321515	Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25	m3	0,000	3 750,00	0,00
37	430361821	Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,000	51 430,00	0,00
38	431351121	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,000	715,00	0,00
39	431351122	Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,000	154,00	0,00

40	434311114	Stupně dusané z betonu prostého nebo prokládaného kamenem na terén nebo na desku bez potěru, se zahlazením povrchu tř. C 16/20	m	0,000	355,00	0,00
41	434351141	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení	m2	0,000	415,00	0,00
42	434351142	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění	m2	0,000	81,40	0,00
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**0,00**
Díl:	**6**	**Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní**				
43	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	0,000	215,00	0,00
44	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	0,000	125,00	0,00
45	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	0,000	280,00	0,00
46	612325302	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková	m2	0,000	715,00	0,00
47	622142001	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2	0,000	175,00	0,00
48	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn	m2	0,000	210,00	0,00
49	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn	m2	0,000	515,00	0,00
50	622541011	Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn	m2	0,000	215,00	0,00
51	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	0,000	56,20	0,00
52	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	0,000	4 512,00	0,00
53	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	0,000	812,00	0,00
54	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	0,000	315,00	0,00
55	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,000	29 850,00	0,00
56	637211321	Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do písku	m2	0,000	515,00	0,00
57	637311122	Okapový chodník z obrubníků betonových chodníkových, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého, z obrubníků stojatých	m	46,670	310,00	14 468,00
58	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	0,000	495,00	0,00

59	*55331352*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění a porobeton 100 levá/pravá 900*	*kus*	*0,000*	*2 000,00*	*0,00*
	Celkem za	***6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní***				**14 468,00**
Díl:	**9**	**Ostaní konstrukce a práce, bourání**				
60	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	0,000	56,90	0,00
61	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	0,000	2,90	0,00
62	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	0,000	36,90	0,00
63	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	0,000	55,70	0,00
64	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	0,000	115,00	0,00
65	953241211	Osazení smykových trnů do dilatačních spár jednoduchých pro nižší zatížení z nerezové nebo pozinkované oceli s pouzdrem z nerezové oceli nebo plastu, průměr 20 mm	kus	0,000	49,50	0,00
66	*54879297*	*trn pro přenos smykové síly u prořezávaných spár pro nižší zatížení pozink s plastovým pouzdrem D 20mm*	*kus*	*0,000*	*195,00*	*0,00*
67	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	0,000	135,00	0,00
68	966080105	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, tloušťky přes 120 do 180 mm	m2	0,000	70,50	0,00
69	967031132	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou	m2	0,000	133,00	0,00
70	968062455	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	0,000	215,00	0,00
71	968062456	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2	0,000	200,00	0,00
72	968062559	Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů vrat, plochy přes 5 m2	m2	0,000	115,00	0,00
73	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,000	1 250,00	0,00
74	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm	m	0,000	315,00	0,00
	Celkem za	***9 Ostaní konstrukce a práce, bourání***				**0,00**
Díl:	**997**	**Přesun sutě**				

75	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,000	515,00	0,00
76	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,000	215,00	0,00
77	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,000	13,50	0,00
78	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,000	1 215,00	0,00
	Celkem za	***997 Přesun sutě***				**0,00**
Díl:	**998**	**Přesun hmot**				
79	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	1 308,96	0,00
	Celkem za	***998 Přesun hmot***				**0,00**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům**				
80	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	0,000	15,50	0,00
81	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,000*	*45 900,00*	*0,00*
82	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem lakem asfaltovým	m2	0,000	29,50	0,00
83	*11163150*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,000*	*45 900,00*	*0,00*
84	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	0,000	97,80	0,00
85	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*0,000*	*145,00*	*0,00*
86	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2	0,000	215,00	0,00
87	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*0,000*	*145,00*	*0,00*
88	711745567	Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP	m	0,000	215,00	0,00
89	*62855001*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu*	*m2*	*0,000*	*145,00*	*0,00*
90	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	1 150,00	0,00
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům***				**0,00**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
91	713111121	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem s uchycením (drátem, páskou apod.)	m2	0,000	115,00	0,00
92	*63152110*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,033-0,035 tl 220mm*	*m2*	*85,500*	*310,00*	*26 505,00*

93	*63152096*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 40mm*	*m2*	*73,020*	*50,50*	*3 688,00*
94	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	72,088	35,00	2 523,00
95	*28376383*	*deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm*	*m2*	*73,530*	*690,00*	*50 736,00*
96	713121211	Montáž tepelné izolace podlah okrajovými pásky kladenými volně	m	34,220	25,00	856,00
97	*63140274*	*pásek okrajový izolační minerální plovoucích podlah š 120mm tl 12mm*	*m*	*35,931*	*17,90*	*643,00*
98	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2	32,994	235,00	7 754,00
99	*28376443*	*deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm*	*m2*	*34,644*	*390,00*	*13 511,00*
100	713191133	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií položenou volně s přelepením spojů	m2	83,824	40,50	3 395,00
101	*28329031*	*fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická dvouvrstvá PES/PR 270g/m2, integrovaná samolepící páska*	*m2*	*92,206*	*215,00*	*19 824,00*
102	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m	t	1,544	1 120,00	1 729,00
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**131 164,00**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
103	762131811	Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z hrubých prken, latí nebo tyčoviny	m2	0,000	39,50	0,00
104	762811811	Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hrubých prken, tl. do 32 mm	m2	0,000	37,40	0,00
105	762822810	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy do 144 cm2	m	0,000	35,30	0,00
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**0,00**
Díl:	**763**	**Konstrukce suché výstavby**				
106	763131431	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI	m2	71,588	605,00	43 311,00
107	763131751	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany	m2	71,588	30,50	2 183,00
108	*28329282*	*fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2*	*m2*	*78,747*	*50,50*	*3 977,00*
109	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,001	1 150,00	1 151,00
	Celkem za	***763 Konstrukce suché výstavby***				**50 622,00**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
110	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	0,000	78,50	0,00
111	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	0,000	60,00	0,00

112	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm	m	0,000	462,00	0,00
113	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	0,000	475,00	0,00
114	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	0,000	550,00	0,00
115	764518622	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	0,000	712,00	0,00
116	998764102	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	2 015,00	0,00
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**0,00**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
117	766412214	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	98,076	195,30	19 154,00
118	*61191175*	*palubky obkladové smrk profil tatranský 19x146mm jakost A/B*	*m2*	*102,980*	*185,00*	*19 051,00*
119	766622131	Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdiva, výšky do 1,5 m	m2	0,000	750,00	0,00
120	*61140051*	*okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes plochu 1m2 do v1,5m*	*m2*	*0,000*	*4 350,00*	*0,00*
121	766629213	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie	m	0,000	215,00	0,00
122	766629214	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska	m	0,000	195,00	0,00
123	766629513	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, s perlinkou, připojovací spára tl. do 20 mm	m	0,000	215,00	0,00
124	766660022	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	0,000	1 500,00	0,00
125	*61165617*	*dveře vnitřní požárně bezpečnostní třída 2 CPL fólie EI (EW) 30 D3 1křídlové 900x1970mm*	*kus*	*0,000*	*5 000,00*	*0,00*
126	*54914620*	*kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R PZ nerez PK*	*kus*	*0,000*	*450,00*	*0,00*
127	766660451	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	0,000	3 300,00	0,00
128	*61140065*	*dveře plastové vchodové dvoukřídlové částečně prosklené dvojsklo*	*m2*	*0,000*	*4 300,00*	*0,00*
129	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus	0,000	315,00	0,00
130	*61144402*	*parapet plastový vnitřní komůrkový 305x20x1000mm*	*m*	*0,000*	*320,00*	*0,00*
131	*61144019*	*koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár*	*sada*	*0,000*	*28,50*	*0,00*

132	998766102	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	1 150,00	0,00
	Celkem za	*766 Konstrukce truhlářské*				**38 205,00**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
133	767220120	Montáž schodišťového zábradlí z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg	m	0,000	415,00	0,00
134	*767-zabr*	*Výroba a dodání ocelového zábradlí na schodiště, materiál jekl, sloupky, madlo 1x vodorovná příčle, povrchová úprava, výška 1,00mm, délka cca 2,00mm (hmotnost cca 40kg)*	*kus*	*0,000*	*4 150,00*	*0,00*
135	998767102	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,000	2 500,00	0,00
	Celkem za	*767 Konstrukce zámečnické*				**0,00**
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic**				
136	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	72,688	13,90	1 010,00
137	771111012	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí schodišť	m	6,000	4,90	29,00
138	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	74,092	56,50	4 186,00
139	771274124	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliéfních, šířky přes 300 do 350 mm	m	3,000	415,00	1 245,00
140	*59761330*	*schodovka protiskluzná šířky 330mm*	*kus*	*10,500*	*115,00*	*1 208,00*
141	771274232	Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic hladkých, výšky přes 150 do 200 mm	m	3,000	175,00	525,00
142	*59761003*	*dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*0,750*	*415,00*	*311,00*
143	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	33,920	80,00	2 714,00
144	*59761003*	*dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*5,088*	*450,00*	*2 290,00*
145	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	72,688	195,00	14 174,00
146	*59761003*	*dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12 ks/m2*	*m2*	*79,957*	*415,00*	*33 182,00*
147	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	33,920	45,80	1 554,00
148	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	2,090	545,00	1 139,00
	Celkem za	*771 Podlahy z dlaždic*				**63 567,00**
Díl:	**781**	**Dokončovací práce - obklady**				
149	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	1,800	45,50	82,00
150	781474114	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 19 do 22 ks/m2	m2	1,800	575,20	1 035,00
151	*59761040*	*obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2*	*m2*	*1,980*	*215,00*	*426,00*

152	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,035	680,00	24,00
	Celkem za	***781 Dokončovací práce - obklady***				**1 567,00**
Díl:	**783**	**Dokončovací práce - nátěry**				
153	783114101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	196,152	79,50	15 594,00
154	783118101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický	m2	392,304	105,20	41 270,00
155	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m2	196,152	115,00	22 557,00
156	783314203	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	0,968	125,00	121,00
157	783315103	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	0,968	116,00	112,00
158	783317105	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický samozákladující	m2	0,968	105,00	102,00
	Celkem za	***783 Dokončovací práce - nátěry***				**79 756,00**
Díl:	**784**	**Dokončovací práce - malby a tapety**				
159	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	176,251	17,50	3 084,00
160	784221101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	176,251	45,00	7 931,00
	Celkem za	***784 Dokončovací práce - malby a tapety***				**11 015,00**