

Obec Lubnice
Lubnice 25
671 07 Uherčice

Ministerstvo financí
Odbor Financování územních rozpočtů
Letenská 15
118 10 Praha 1

ROČNÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE AKCE

Účastník: Obec Lubnice
Lubnice 25
671 07 Uherčice

Program (podprogram): Program 29822 – Akce financované z rozhodnutí
Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR

298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálního školství v působnosti
obcí

Identifikační číslo: 298D228009024

Název projektu: Obec Lubnice – Výstavba učebny pro pracovní činnosti
na ZŠ Lubnice

Charakter akce (projektu): investiční

STAV ROZPRACOVANOSTI

V rámci realizace projektu „**Obec Lubnice – Výstavba učebny pro pracovní činnosti**“, probíhá vše dle uzavřené smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s vybraným dodavatelem, firmou Šibor stavby s.r.o., Litoňov 53, 675 44 Litoňov, IČ 03211649.

Dokončení díla dle uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 je stanoven do **30. 4. 2021**. Tento termín je také stanoven ve vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace. **Uvedený termín dokončení realizace projektu bude dodržen.** Veškeré stavební práce probíhají dle stanoveného harmonogramu prací. Následně bude zpracováno Závěrečné vyhodnocení akce, ve stanoveném termínu, které je dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace stanoveno nejpozději do **31. 10. 2021**. Stanovené podmínky a parametry projektu budou dodrženy.

Na předmětnou akci byl dne 21. 10. 2020 uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny díla na základě změny technického řešení, řádně odsouhlasených víceprací a méněprací. V průběhu provádění díla byly zjištěno, že dle schválené projektové dokumentace není možné dílo zrealizovat. Původní stavební řešení dle projektové dokumentace počítalo s tím, že budou zachovány nosné pilíře objektu a dřevěné obvodové stěny a součásti střechy. Při realizaci díla bylo zjištěno, porušení nosných pilířů i obvodových stěn. Tyto původní prvky byly z důvodu bezpečnosti odstraněny, a vystavěny nové, z vlastních zdrojů žadatele. Z těchto důvodů, které byly shledány Objednatelem jako oprávněné, byl v rámci Dodatku č. 1 prodloužen i termín realizace akce, a to do **30. 4. 2021**. Dalším důvodem k prodloužení termínu realizace přispěl i fakt, kdy Zhotovitel oznámil Objednateli mimořádnou a neodvratitelnou událost související s epidemií Covid 19 a karanténními omezeními svých zaměstnanců.

Z těchto důvodů, byl poskytovatel dotace požádán o změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace. To bylo dle nově stanovených termínů poskytovatelem vydáno dne 5. 11. 2020.

FINANČNÍ A VĚCNÉ VYJÁDŘENÍ

Dle stanovených podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace byla dotace poskytnuta pro rok 2020, ve výši 1 933 488 Kč. V roce 2020 byla přiznaná dotace ve stanovené výši vyčerpána. V roce 2020 byla podána 1 žádost o uvolnění dotace na fakturu vystavenou zhotovitelem č. 102000035 ve vší 1 939 139,- Kč vč. DPH. Dotace byla příjemci dotace proplacena na účet ČNB a příjemce dotace neprodleně tuto fakturu uhradil Zhotoviteli.

FINANČNÍ PROSTAVĚNOST:

Dle uzavřené Smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 je cena za dílo stanovena takto:

Smlouva o dílo - Cena bez DPH	1 622 071,00 Kč
Smlouva o dílo - DPH ve výši 21 %	340 635,00 Kč
Smlouva o dílo - Cena včetně DPH	1 962 706,00 Kč
Dodatek č. 1 - Cena bez DPH	+ 370 887,00 Kč
Dodatek č. 1 - DPH ve výši 21 %	77 886,00 Kč
Dodatek č. 1 - Cena včetně DPH	448 773,00 Kč
Cena za dílo včetně DPH, včetně Dodatku č. 1	2 411 479,00 Kč

K 31. 12. 2020 byla celková finanční prostavěnost ve výši 1 939 139,- Kč vč. DPH.

Zbývající částka ve výši 472 340 Kč vč. DPH (vlastní zdroje žadatele) bude prostavěna, Zhotovitelem vyfakturována, v roce 2021, do termínu stanoveném ve Smlouvě o dílo, Dodatku č. 1 a v souladu s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace.

Součástí této zprávy je Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1.

V Lubnici, dne 9. 2. 2021.



František Komenda
starosta obce

OBEC LUBNICE
7 UHERČICE